ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:
Αριθμ. Απόφ.: 223/2012
Αριθμ. Πρωτ.:19731/8-10-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 3-10-2012 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα στις **τρεις (3)** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2012**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00΄**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. **19157/28-09-2012** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ.
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής με την δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά** (**27**) Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **δέκα οχτώ (18)** και απόντες **εννέα (9)**, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΥΠΑ-ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΛΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΤΡΕΖΟΥ-ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ-ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος και Ράπτη Ζωή προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Ε.Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καριώτης Αλέξανδρος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα απεχώρησε μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Στις 23/2/2010 υπεγράφη η υπ' αρ. πρωτ. 1108/2010 εργολαβική σύμβαση για το παραπάνω έργο μεταξύ της αναδόχου Κ/ξίας και του Δήμου Νέου Ψυχικού.
Η χρηματοδότηση του έργου θα γινόταν από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».
Ως συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε η 21/8/2010.

Με την υπ' αρ. 171/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέου Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 21/10/2010.

Στην συνέχεια, με την υπ. αρ. 222/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέου Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 20/01/2011.

Στις 16/11/2010 η ανάδοχος Κοινοπραξία κατέθεσε την με αρ. πρωτ. 7824/2010 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, λόγω μη πληρωμής, έως τότε, από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» του 2ου και του 3ου λογαριασμού, η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ' αρ. 8026/25-11-2010 απόφαση της Διευθύντριας Τ.Υ. Δήμου Νέου Ψυχικού κας Συρμποπούλου Τζούλιας.

Με την υπ' αρ. 50/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 30/9/2011.

Λόγω μη πληρωμής των παραπάνω λογαριασμών, εγκρίθηκε, με την υπ' αρ. 267/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού, η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 30/3/2012.

Με την υπ' αρ. 59/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού, εγκρίθηκε, η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 30/9/2012.

Στις 28/03/2012 η ανάδοχος Κοινοπραξία κατέθεσε την με αρ. πρωτ. 5700/2012 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, λόγω μη πληρωμής, από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», του 5ου λογαριασμού, η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ' αρ. 5700/06-04-2012 απόφαση του Διευθυντή Τ.Υ. Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού κου Κόγου Βασίλη.
Έως σήμερα δεν έχει πληρωθεί ο παραπάνω λογαριασμός.

Μετά την 18137/2012 αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας για παράταση του παραπάνω έργου, εισηγούμαι την παράτασή του έως την 30/11/2012.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 & 67 του Ν.3852/2010,

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής με την δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας» έως τις 30/11/2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 223/2012

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από την Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Από το πρακτικό της 17ης Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις 03-10-2012.

Ψυχικό, 8-10-2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΑΝΙΗΛ-ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
ΑΝΤΥΠΑ-ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΛΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ