ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 169/6-7-2016
Αριθμ. Πρωτ. 10779/11-7-2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 6-07-2016 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **6ην** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00΄**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **10267/1-07-2016** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 22ο Η.Δ.

Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της υπ' αρ. πρωτ. 4776/27-3-2015 εργολαβικής σύμβασης (15symv002670563) του έργου με τίτλο «Έργο προσαρμογής παιδικών χαρών στις απαιτήσεις πιστοποίησης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά** (**27**) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν δέκα οκτώ **(18)** και απόντες εννέα **(9)** ήτοι: οι κ.κ. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Παπαχρόνης Γεώργιος, Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία, Κομνηνού-Κούμπα Άννα, Μπετροσιάν Άλεξ, Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη, Χαροκόπος Παντελής, και Καβαλάρης Ιωάννης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
Αλεξοπούλου Αικατερίνη	Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
Γαλάνης Δημήτριος	Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Λάβδα Ελένη	Παπαχρόνης Γεώργιος
Τρέζου Μαρία-Ελένη	Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία
Καριώτης Αλέξανδρος	Κομνηνού-Κούμπα Άννα
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος	Μπετροσιάν Άλεξ
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης	Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη
Παπαγεωργίου Λεωνίδας	Χαροκόπος Παντελής
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία	Καβαλάρης Ιωάννης
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη	
Μαναός Δημήτριος	
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη	
Χριστοδούλου Γαβριέλλα	
Ζερβός Νικόλαος	
Κανελλάκης Νικόλαος	
Δελακουρίδης Ιωάννης	
Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να	
Συμεωνίδου Χαρίκλεια	

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία και Κομνηνού-Κούμπα Άννα προσήλθαν στις ανακοινώσεις.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαναός Δημήτριος και Δελακουρίδης Ιωάννης απεχώρησαν μετά τη ψήφιση του 7ου θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καριώτης Αλέξανδρος απεχώρησε μετά τη ψήφιση του 14ου θέματος Η.Δ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα και Συμεωνίδου Χαρίκλεια, απεχώρησαν μετά τη ψήφιση του 15ου θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γαλάνης Δημήτριος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 20ου θέματος Η.Δ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε να συζητηθεί το 9ο θέμα Η.Δ. ως 7ο θέμα Η.Δ., το 7ο θέμα Η.Δ. ως 9ο θέμα Η.Δ. και το 24ο θέμα Η.Δ. ως 14ο θέμα Η.Δ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Εισηγούμενη το θέμα αυτό η Πρόεδρος είπε:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τίτλος:	ΈΡΓΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κ.Α.:	30.7332.0004
Προϋπ:	500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Χρημ/ση:	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Α/Α μελέτης:	4-14/14REQ002388856/2014-11-07
CPV:	45212130-6 «Κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα ψυχαγωγίας»
Ημερομηνία δημοπράτησης:	16/12/2014
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου:	Στις υφιστάμενες παιδικές χαρές θα αποξηλωθεί ο εξοπλισμός και θα επανατοποθετηθεί κατά τρόπο ορθό, ώστε αφενός να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας και να επαρκούν οι διαστάσεις των περιοχών πρόσκρουσης και αφετέρου να πραγματοποιηθεί σωστή έδραση κατά τις οδηγίες των κατασκευαστών. Θα δημιουργηθούν κατάλληλα δάπεδα κυρίως από βότσαλο βάθους 40εκ. σε σκάμματα σαφώς οριοθετημένα με κατάλληλες ξύλινες διατομές ή ειδικά ελαστικά τεμάχια. Η οργάνωση των χώρων θα γίνει με χρήση του υφιστάμενου εξοπλισμού που βρίσκεται εγκατεστημένος στις παιδικές χαρές ή αποθηκευμένος σε χώρους του Δήμου, με τρόπο ώστε να συνδυάζονται, στο βαθμό που είναι δυνατό, πολλαπλές δραστηριότητες – εξάσκηση ισορροπίας, αιώρηση, ολίσθηση, περιστροφή, παιχνίδια ρόλων, κοινωνικά και ανταγωνιστικά παιχνίδια. Επίσης θα γίνει πρόβλεψη (δημιουργία ζωνών παιχνιδιού με υπόβαθρα από βότσαλο) για μελλοντική τοποθέτηση νέου, πιο σύγχρονου εξοπλισμού, με σκοπό την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των παιδιών και την υποστήριξη των ολοένα εξελισσόμενων αναζητήσεών τους. Τέλος θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες οικοδομικές εργασίες που καθιστούν το χώρο ασφαλή, προσβάσιμο από κάθε κατηγορία χρηστών – συμπεριλαμβανομένων των εμποδιζόμενων ατόμων και λειτουργικό όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους συνοδούς τους. Θα συμπληρωθούν, θα επισκευαστούν ή θα αντικατασταθούν οι περιφράξεις και τυχόν πέργκολες που υπάρχουν σε κάποιους χώρους. Θα τοποθετηθούν καθιστικά και άλλα στοιχεία αστικού εξοπλισμού όπως κάδοι απορριμμάτων, εμπόδια για την αποτροπή της αιφνίδιας εξόδου των παιδιών προς στις όμορες οδούς και επιγραφές με πληροφορίες και οδηγίες. Θα δημιουργηθούν ζώνες όδευσης και πρασίνου και γενικά θα γίνει συμμόρφωση των παιδικών χαρών στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα περί κοινόχρηστων χώρων παιδικής αναψυχής.

Β. Στοιχεία διαγωνισμού:

Ημερομηνία και ώρα ανοικτού διαγωνισμού:	Τρίτη 16/12/2014, ώρα 10:00π.μ.
Περίληψη διακήρυξης:	Αρ. πρωτ. 23884/21-11-2014 / 6ΓΥ7ΩΗ8-50Ι
Δημοσίευση στην εφημερίδα «Δημοπρασιακή»:	25/11/2014
Δημοσίευση στην εφημερίδα «Αμαρυσία»:	25/11/2014
Δημοσίευση στην εφημερίδα «Μαχητική φωνή»:	28/11/2014
Δημοσίευση στην εφημερίδα «Δημοπρασιών και πλειστηριασμών»:	28/11/2014
Δημοσίευση στο ΦΕΚ:	Αρ. φύλλου 710/28-11-2014 / ΤΔΔΣ
Πρακτικό ανοικτού διαγωνισμού:	Αρ. πρωτ. 25480/16-12-2014
Ανακοίνωση προέδρου Επιτροπής Διαγωνισμού:	Αρ. πρωτ. 25481/16-12-2014
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων κατά του πρακτικού:	Παρασκευή 19/12/2014
Ανάδοχος:	Μιχαήλ Καλαϊτζής-πολιτικός μηχανικός, οδός Κουντουριωτών αρ. 11 , 15233, Χαλάνδρι τηλ: 2106847756 και φαξ: 2106859572
Ποσοστό έκπτωσης :	Πενήντα οκτώ τοις εκατό (58%)

Γ. Σχετικές αποφάσεις

Ένταξη στο Τ.Π. έτους 2014:	335/04-12-2013 απόφ. Δ.Σ./ΒΛΓΚΩΗ8-ΚΕ0
Ένταξη στον Προϋπολογισμό έτους 2014:	385/11-122013 απόφ. Δ.Σ / ΒΛΓ2ΩΗ8-ΒΟΡ
Ένταξη στο Τ.Π. έτους 2015:	253/01-12-2014 / 7Ν8ΞΩΗ8-ΡΣ4
Ένταξη στον Προϋπολογισμό έτους 2015:	5/12-1-2015 / 7277ΩΗ8-ΤΟΗ
Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου:	206/23-10-2014 απόφ. Δ.Σ./Ω8Χ3ΩΗ8-ΧΨ4
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης:	301/13-11-2014 απόφ. Ο.Ε./ ΑΔΑ:716ΩΩΗ8-8Ν1 / 14REQ002411098 2014-11-18
Έγκριση όρων διακήρυξης:	304/13-11-2014 απόφ. Ο.Ε./ΩΔΟΓΩΗ8-Υ1Ο / 14PROC002496880
Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού:	
Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας:	371/30-12-2014 αποφ. Ο.Ε./67ΤΘΩΗ8-ΩΛΗ
Έγκριση νομιμότητας της υπ' αρ. 371/2014: απόφασης Ο.Ε.	2276/1462/09-02-2015 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής
Προσυμβατικός έλεγχος:	2/2015 Πράξη Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρ. πρωτ. 17731/10-3-2015)
Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών :	58/16-03-2015 απόφαση Ο.Ε. (Ψ7Ζ9ΩΗ8-ΘΙΩ)

Γ. Στοιχεία σύμβασης

Αρ. πρωτ. σύμβασης:	4776/27-3-2015 (15SYMV002670563)
Ποσό σύμβασης:	215.199,36€
Διάρκεια σύμβασης:	8 μήνες ήτοι έως 26/11/2015
Ανάδοχος:	Μιχαήλ Καλαϊτζής-πολιτικός μηχανικός οδός Κουντουριωτών αρ. 11 , 15233, Χαλάνδρι

	τηλ: 2106847756 και φαξ: 2106859572
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης:	8.747,94€ (αρ. πρωτ. 1666133/19-3-2015)
Ορισμός επιβλέπουσας και τριμελούς επιτροπής αφανών εργασιών:	5075/2-4-2015 (επιβλέπουσα: Δήμητρα Σταύρου – αρχιτέκτων μηχανικός)
Υποβολή χρονοδιαγράμματος έργου:	5490/9-4-2014
Έγκριση χρονοδιαγράμματος έργου:	15/04/2015
Έγγραφο Δ/νουσας Υπηρεσίας προς ανάδοχο για επιτάχυνση εργασιών:	9831/19-6-2015
1η πιστοποίηση εργασιών:	8-7-2015 (15ΡΑΥ002972887) / 6.258,28€
Αίτηση αναδόχου για παράταση της συμβατικής: προθεσμίας του έργου:	18784/12-11-2015
2η πιστοποίηση εργασιών:	5-10-2015 (15ΡΑΥ003437911) / 11.066,88€
1η παράταση συνολικής προθεσμίας έργου:	285/1-12-2015 απόφαση Δ.Σ. (Ω7ΗΝΩΗ80-Ψ0Ζ) – έως 11-03-2016
3η πιστοποίηση εργασιών:	7-1-2015 (16ΡΑΥ004221292) / 8.023,47€
Αίτηση αναδόχου για υποκατάσταση:	284/11-01-2016
Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ:	2/3-2-2016 απόφαση Δ.Σ. (ΩΧΓΒΩΗ8-33Δ)
Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου:	8/3-2-2016 απόφαση Δ.Σ. (ΨΩΡΞΩΗ8-4ΚΞ)
Εισήγηση Δ/νσης ΤΥ για 2η παράταση προθεσμίας:	3659/10-3-2016
2η παράταση συνολικής προθεσμίας έργου:	58/23-3-2016 απόφαση Δ.Σ. (7ΥΧΒΩΗ8-ΧΞ7) – έως 5-7-2016
Απόφαση Γ.Γ. περί νομιμότητας υποκατάστασης:	20778/7729/15-4-2016 (αρ. πρωτ. 5940/20-4-2016)
Υποβολή για προσυμβατικό έλεγχο ενόψει της υποκατάστασης:	6470/28-4-2016 (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας Επιτρόπου: 35468/11-5-2016)
Αποχή Υπηρεσίας Επιτρόπου από προσυμβατικό έλεγχο (ενόψει της υποκατάστασης):	10/2016 Πράξη Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρ. πρωτ. 36169/13-5-2016)
4η πιστοποίηση εργασιών:	25-5-2016/ 7.162,99€
Πρόσκληση μειοδότη (Αν. Σταυρίδη) για προσκόμιση δικαιολογητικών:	7463/23-5-2016
Υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών:	8777/8-6-2016
Εισήγηση για έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών:	9778/22-6-2016

Δ. Ιστορικό πορείας έργου

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία η εκτέλεση του έργου ξεκίνησε στις 27-3-2015 με συμβατική ημερομηνία περαίωσης στις 26-11-2015.

Η πρώτη παράταση, που δόθηκε μετά από αίτηση του αναδόχου, παρέτεινε το συμβατικό χρόνο έως τις 11-3-2016, αφενός λόγω της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας που κηρύχθηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ

65^{Α}/28-6-2015) και αφετέρου λόγω της ανενεργής περιόδου του Αυγούστου που ακολούθησε, κατά την οποία δεν ήταν εφικτή η προμήθεια υλικών λόγω θερινών διακοπών.

Ωστόσο στις 11-1-2016, ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση για υποκατάσταση λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης στις χρονικές και οικονομικές απαιτήσεις του έργου.

Η δεύτερη παράταση, που δόθηκε χωρίς αίτηση αναδόχου, παρέτεινε το συμβατικό χρόνο έως τις 5-7-2016, λόγω του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για έγκριση της διαδικασίας υποκατάστασης.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω στοιχεία, μέχρι σήμερα δεν έχει συναφθεί η σύμβαση με το νέο ανάδοχο, Αναστάσιο Σταυρίδη, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των ελέγχων, η οποία βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της έγκρισης των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών (φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και λοιπών παραστατικών της οικείας διακήρυξης). Μετά την έγκριση των δικαιολογητικών από την Οικονομική Επιτροπή, ακολουθεί η πρόσκληση του αναδόχου για υπογραφή σύμβασης, η οποία δε μπορεί να του δίνει προθεσμία λιγότερη των 15 ημερών, διότι απαιτείται και η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Οπότε, έχοντας υπ΄όψιν:

- όλα τα ανωτέρω στοιχεία που σχετίζονται με το έργο του θέματος.
- την επικείμενη σύναψη σύμβασης, που δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε διάστημα μικρότερο των 20 εργάσιμων ημερών, λόγω των προαπαιτούμενων σταδίων.
- το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει απορροφηθεί ποσοστό 15% του οικονομικού αντικειμένου, το οποίο αντιστοιχεί σε ανάλογο ποσοστό εκτελεσμένου φυσικού αντικειμένου.
- την παρ. 10 του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α’), κατά την οποία μπορεί να εγκριθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, χωρίς αίτηση αναδόχου, εάν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία.
- το γεγονός ότι η οριακή προθεσμία ισούται με το 1/3 της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος, ήτοι με 466/3=155 ημερολογιακές ημέρες.

ε ι σ η γ ο ύ μ α ι

την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος, κατά **155 ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι έως την **7^{η}/12/2016**.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010,

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κρατείται.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **169/2016**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**ΤΑ ΜΕΛΗ**
	ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ
	ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
	ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Από το πρακτικό της 8ης Συνεδριάσεως του	ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
6-7-2016	ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
Ψυχικό, 11-7-2016	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ
	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ