ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 328/6-12-2017
Αριθμ. Πρωτ.: 19698/13-12-2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 6-12-2017 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **6ην** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2017**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00΄**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **18903 /1-12-2017** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 16Ο Η.Δ.

Έγκριση παράτασης εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Βελτίωσης Ακουστικής, Φωτισμού και Ηχοπροστασίας Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων 1ου Γενικού Λυκείου Νέου Ψυχικού».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά** (**27**) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν δέκα τέσσερις **(14)** και απόντες δεκατρείς **(13)** ήτοι: οι κ.κ. Γαλάνης Δημήτριος, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Παπαχρόνης Γεώργιος, Λάβδα Ελένη, Καριώτης Αλέξανδρος, Μπετροσιάν Άλεξ, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη, Κανελλάκης Νικόλαος, Χαροκόπος Παντελής, Δελακουρίδης Ιωάννης και Καβαλάρης Ιωάννης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
Αλεξοπούλου Αικατερίνη	Γαλάνης Δημήτριος
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη	Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος
Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία	Παπαχρόνης Γεώργιος
Τρέζου Μαρία-Ελένη	Λάβδα Ελένη
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος	Καριώτης Αλέξανδρος
Κομνηνού-Κούμπα Άννα	Μπετροσιάν Άλεξ
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης	Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
Παπαγεωργίου Λεωνίδας	Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία	Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη
Μαναός Δημήτριος	Κανελλάκης Νικόλαος
Χριστοδούλου Γαβριέλλα	Χαροκόπος Παντελής
Ζερβός Νικόλαος	Δελακουρίδης Ιωάννης
Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να	Καβαλάρης Ιωάννης
Συμεωνίδου Χαρίκλεια	

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος προσήλθε στις ανακοινώσεις.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Συμεωνίδου Χαρίκλεια απεχώρησε κατά την συζήτηση του 8ου θέματος Η.Δ.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού κ. Πασσά-Χρήστου Ελένη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Σχετ. Στοιχεία - Διατάξεις: α) Ν-3316/05 (ΦΕΚ-42/Α/22-2-05) Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις & Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων β) Ν-4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την 09/2016 εν θέματι μελέτη
2. Με την αριθμ. 184/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε στον Κ.Α. 30.7413.0044 πίστωση 29.135,70€.
3. Με την αριθμ. 196/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της μελέτης στους συμπράττοντες μελετητές Γεωργαλά Σπυρίδωνα, Τοπογράφο Μηχανικό, με πτυχίο Α΄ τάξης στην κατηγορία 16, Ξενοδημητροπούλου Μαρίνα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με πτυχίο Α΄ τάξης στις κατηγορίες 6 και 7, Μαγείρου Μαρία, Μηχανολόγο Μηχανικό, με πτυχίο Β΄ τάξης στην κατηγορία 9 και Γιαλιά Ευγένιου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με πτυχίο Α΄ τάξης στις κατηγορίες 6 και 7.

   Εκπρόσωπος των μελετητών η Ξενοδημητροπούλου Μαρίνα.

4. Με την 55690/21351/11-08-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ορίστηκε η νομιμότητα της υπ'αριθμ. 196/2016 της Οικονομικής Επιτροπής.
5. Η σύμβαση της μελέτης υπογράφηκε στις 24/10/2016 για ποσό 22.843,86€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%
6. Η προθεσμία σύνταξης της μελέτης ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημέρες αρχόμενης από την Δευτέρα 24/10/2016.
7. Με το 3425/13-03-2017 έγγραφο του εκπροσώπου των μελετητών ζητήθηκε παράταση 3 μηνών.
8. Με το 5333/13-04-2017 έγγραφό της η Τεχνική Υπηρεσία ζήτησε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων την γνωμοδότησή του για την σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και για παράταση του χρόνου περαίωσης της εν λόγω μελέτης κατά 180 μέρες λόγω υπογραφής της συμπληρωματικής σύμβασης.
9. Με το 9505/21-06-2017 έγγραφό του το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε <u>ομόφωνα θετικά</u> για α) Σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ολικού ποσού 8.681,81€ με ΦΠΑ & β) την παράταση του χρόνου περαίωσης της εν λόγω μελέτης κατά 180 μέρες λόγω υπογραφής της συμπληρωματικής σύμβασης.
10. Με την 184/26-07-2017 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση 180 ημερών δηλαδή από 22-04-2017 έως 19-10-2017.
11. Με την 463 – 20/09/2017 ΑΑΥ εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 8.681,81€ στον ΚΑΕ 30.7413.0044.
12. Με το 13318/06-09-2017 έγγραφο του εκπροσώπου των μελετητών ζητήθηκε παράταση ενός έτους
13. Με το 13514/08-09-2017 έγγραφό της η Τεχνική Υπηρεσία ζήτησε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων την γνωμοδότησή του για παράταση του χρόνου περαίωσης της εν λόγω μελέτης κατά 12 μήνες λόγω υπογραφής της συμπληρωματικής σύμβασης

14. Με το 17422/7-11-2017 έγγραφό του το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για παράταση 12 μηνών δηλαδή από 19-10-2017 έως 19-10-2018.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κατόπιν των ανωτέρω η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει (για να ολοκληρωθεί η αρχική σύμβαση καθώς και η συμπληρωματική που δεν έχει ακόμα υπογραφεί) να δοθεί παράταση 12 μηνών δηλαδή από 19-10-2017 έως 19-10-2018.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010,

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλλεται.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **328/2017**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**ΤΑ ΜΕΛΗ**
	ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ
	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Από το πρακτικό της 18ης Συνεδριάσεως του	ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
6ην-12-2017	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ψυχικό, 13-12-2017	ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ
	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
	ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ