ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

Ψυχικό 16/11/2020
Αριθμός Απόφασης: 165/2020
Α. Π.: 16369

Αριθμ. Απόφ.: 165/4-11-2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 4-11-2020 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου αρ.95**), σήμερα την **4ην** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τετάρτη** ώρα **18:00΄**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **15314/30-10-2020** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ"».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά **(27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι ένας **(21)** και απόντες έξι **(6)** ήτοι: οι κ.κ. Χαροκόπος Παντελής, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Δελακουρίδης Ιωάννης και Καβαλάρης Ιωάννης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)	Χαροκόπος Παντελής
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη	Ζαφρακοπούλου Σοφία
Γκιζελή Αλίκη	Αλεξοπούλου Αικατερίνη
Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία	Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Ζερβός Νικόλαος	Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική	Χανακούλας Αθανάσιος
Παπαχρόνης Γεώργιος	Κανελλάκης Νικόλαος
Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα	Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)
Μπονάτσος Χαράλαμπος	
Νάκας Αριστείδης	
Φωτιάδης Δημήτριος	
Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα	
Ξυριδάκης Παντελής	
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη	
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος	

17.11.2020 08:41:30
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ
Εμπορτανή Παναγιωτοπούλου

Δελακουρίδης Ιωάννης
Τρέζου Μαρία-Ελένη
Καβαλάρης Ιωάννης
Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη και Χανακούλας Αθανάσιος προσήλθαν στις ανακοινώσεις.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δελακουρίδης Ιωάννης, Χανακούλας Αθανάσιος και Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος απεχώρησε μετά την ψήφιση του 10ου θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Φιλοθέης και Ψυχικού κ.κ. Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη Άλκηστις (Πέννυ) και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος Γεώργιος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α'/2020) και κατόπιν της υπ' αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Φωτιάδης Δημήτριος, Ξυριδάκης Παντελής, Πετρίτση Μουράντ-Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δελακουρίδης Ιωάννης, Τρέζου Μαρία-Ελένη και Καβαλάρης Ιωάννης.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τίθεται το από 29/04/2020 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: ***«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ"»,*** υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της επιτροπής παραλαβής και την ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ' αριθμ. 169/09-07-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το έργο αφορούσε την ολική ανακατασκευή των διαδρόμων του στίβου, λόγω φθοράς από την χρήση και τις καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με τις παραγράφους του άρθρου 172 του Ν.4412/2016, η οριστική παραλαβή διεξάγεται μετά την υποχρεωτική συντήρηση του έργου από τον ανάδοχο (και μέχρι την 23η Φεβρουαρίου 2020) και ολοκληρώνεται με την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή, ως εκ τούτου παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει καμία νομική υποχρέωση του αναδόχου για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών που αφορούν το έργο του θέματος, μετά την παρέλευση της υποχρεωτικής περιόδου Συντήρησης, ως αυτό ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου :

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ"», σύμφωνα με την υπ. αρ. 3/2015 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, από την ανάδοχο : Ε.Δ.Ε. « ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ » .

Οι κάτωθι υπογράφοντες :

1) Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Πρόεδρος)
2) Δεληγιώργη Αγγελική Τοπογράφος Μηχανικός του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μέλος)
3) Βαλής Στυλιανός Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού (Μέλος)

ως επιτροπή παραλαβής του ως άνω έργου, που ορίστηκαν με την υπ. αριθμό 169/09-07-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού με ΑΔΑ 7Χ2ΝΩΗ8-ΛΜ5/15-07-2019, πήγαμε στις 29**/4/2020** επί τόπου του έργου και έχοντας υπ' όψη την από 10-01-2019 τελική επιμέτρηση, υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου, Κον Αργυρόπουλο Παναγιώτη Πολιτικό Μηχανικό, ελεγχθείσα από τον Κον Βαλή Στυλιανό Πολιτικό Μηχανικό Προϊστάμενο του Τμήματος Έργων και θεωρηθείσα από τον Κον Κόγο Βασίλειο Τοπογράφο Μηχανικό Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, παραλαμβάνουμε τις εργασίες αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων έργων και τον Ν.4412/12 (άρθρο 170), ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
				ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
Εργασίες					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1.1	m3	επτακόσια είκοσι έξι και ενενήντα έξι	726,96
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.2	m3	επτακόσια είκοσι έξι και ενενήντα έξι	726,96
3	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ.	2.1	m2	δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα	2.164,70
4	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους με αδρανή υλικά	2.2	m3	εκατόν οκτώ και είκοσι τέσσερα	108,24
5	Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0	3.1	m2	δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα	2.164,70
6	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπ. πάχους 5 εκ.	3.2	m2	δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα	2.164,70
7	Ασφαλτική συγκολλητική με ασφαλτικό διάλυμα ΜΕ-5	3.3	m2	μηδέν	0,00
8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπ. πάχους 3,5 εκ.	3.4	m2	δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα	2.164,70
9	Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 13 χλστ.	4.1	m3	δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα και εβδομήντα	2.224,70
10	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών επιστρώσεων	5.1	m2	δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα και εβδομήντα	2.224,70

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1) Το παραλαμβανόμενο έργο έγινε βάσει της με αριθμό 3/2015 μελέτης, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, προϋπολογισμού δαπάνης 220.720,00 € με ΦΠΑ 24%.
2) Με την υπ. αριθμό 31/2016 εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.
3) Με το υπ. αριθμό 6/2016 εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Α.Π.Α.
4) Με την υπ. αριθμό 191/2016 εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης από την Περιφέρειας Αττικής.
5) Με την υπ. αριθμό 222/2016 εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης από τον Δήμο.
6) Με το υπ. αριθμό 11/2016 εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης από τον Ο.Κ.Α.Π.Α.
7) Στις 2-12-2016 υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και Ο.Κ.Α.Π.Α.
8) Με την υπ. αριθμό 38/2017 εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο.
9) Με την υπ. αριθμό 42/2017 εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου από την Οικονομική Επιτροπή.
10) Κατά το άρθρο 9 της Προγραμματικής Σύμβασης ορίσθηκαν τα μέλη της κοινής επιτροπής παρακολούθησης.
11) Στις 23-5-2017 διεξήχθη δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου.
12) Με την υπ. αριθμό 108/2017 εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή.
13) Με την υπ. αριθμό 152/2017 κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή.
14) Ανάδοχος αναδείχτηκε η Ε.Δ.Ε. Βλασσοπούλου Μαρία του Αντωνίου, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 52,07 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
15) Μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού και της αναδόχου υπεγράφη η με αριθμό 16473/24-10-17 εργολαβική σύμβαση για το ποσό των 105.787,45 € με ΦΠΑ 24% και αναθεώρηση.
16) Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ήταν ενενήντα, (90) ημερολογιακές ημέρες μέχρι 22-01-18.
17) Έγκριση 1ης παράτασης για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και μέχρι την 22-04-18, με την 13/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού.
18) Έγκριση 2ης παράτασης για εκατόν είκοσι δύο (122) ημερολογιακές ημέρες και μέχρι την 22-08-18, με την 84/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού.
19) Έγκριση 3ης παράτασης για τριάντα μια (31) ημερολογιακές ημέρες και μέχρι την 22-09-18, με την 198/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού.
20) Έγκριση 4ης παράτασης για σαράντα εννέα (49) ημερολογιακές ημέρες και μέχρι την 10-11-18, με την 242/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού.
21) Με την υπ. αριθμό 13963/09-11-18 ειδική πρόσκληση, η υπηρεσία παραχώρησε στην ανάδοχο χρονική προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών και μέχρι την 30-11-18, για την περαίωση του έργου.
22) Το έργο περαιώθηκε στις 30-11-2018 όπως προκύπτει από τη βεβαίωση περαίωσης, δηλαδή εμπρόθεσμα.

23) Για το έργο έχει συνταχθεί 1ος ΑΠΕ, ο οποίος εγκρίθηκε με την 212/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού για 85.312,44 € εργασίες, και 20.474,99 € για Φ.Π.Α.24% σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
24) Για το έργο έχει συνταχθεί 2ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) ο οποίος εγκρίθηκε με την 258/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και χωρίς οικονομική μεταβολή .
25) Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 104.798,87 € με ΦΠΑ, ήτοι μειωμένη κατά 0,9345 % και 988,56 € λιγότερο της εγκεκριμένης δαπάνης.
26) Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9777.02.011).
27) Με την εργολαβία αυτή έγινε επίστρωση συνθετικού τάπητα "ταρτάν" στο σύνολο της επιφάνειας του στίβου στο Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλοθέης «Στέλιος Κυριακίδης»

- Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών και λοιπά επιμετρικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση του επιβλέποντος μηχανικού, παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα εκτελεσθέντων εργασιών.
- Ποιοτικά οι εργασίες ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές και παραλαμβάνονται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή προτείνει να γίνει δεκτό το αίτημα του αναδόχου και η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί ως οριστική καθόσον παρήλθε ο χρόνος των δέκα πέντε (15) μηνών από την βεβαιωμένη περάτωση του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε εις πενταπλού, ένα αντίγραφο των οποίων παρεδόθη στον ανάδοχο.

Νέο Ψυχικό 29 / 04 / 2020

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ **Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ** **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

1) …….

2) …….

3) …….

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 «Κύρωση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»,

5. Τις διατάξεις του άρθρου Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
6. Την με αριθμ. 3/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού,
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 16473/24-10-17 εργολαβική σύμβαση,
8. Το από 29/04/2020 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ"»,

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του από 29/04/2020 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ "ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ"»,** του οποίου ανάδοχος ήταν η εταιρεία με την επωνυμία **Ε.Δ.Ε. « ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ».**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **165/2020**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**ΤΑ ΜΕΛΗ**
	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
	ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ
ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)	ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
	ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Από το πρακτικό της 16ης Συνεδριάσεως του	ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4-11-2020	ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ
Ψυχικό, 10-11-2020	ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
	ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Παναγιωτοπούλου Εμποριανή