Υπ' όψη του Δ.Σ. τίθεται το αρ. Πρ. ΕΓ . 38τ1/2140/2/2011 την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για την έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης του ανωτέρω έργου και το ιστορικό του το οποίο έχει ως παρακάτω.

Η μελέτη του έργου με αριθμ. 3/09 και η διακήρυξη συντάχτηκαν από την Τ.Υ. του πρώην Δήμου Φιλοθέης. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ήταν 610.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

Με την υπ' αριθμ. 150/14-10-2009 απόφαση του Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 610.000,00 ευρώ σε βάρος του ισχύοντος προϋπολογισμού και στο Κ.Α. 30.731.0006.

Με την με αριθμ. 121/0712.2009 απόφαση του Δ.Σ. επικυρώθηκε το πρακτικό της διενεργηθείσης την24.11.2009. Δημοπρασίας

Την 8.1.2010 υπογράφηκε η Εργολαβική Σύμβαση με αριθμό 87/08.01.2010 με την μειοδότρια επιχείρηση Κ.Κοροδήμας και ΣΙΑ Ε.Ε. που είχε προσφέρει έκπτωση στη δημοπρασία 53%.

Ποσό της εργολαβικής σύμβασης 240.924,37 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 286.700,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Διάρκεια εκτέλεσης του έργου 8 μήνες, ήτοι καταληκτική ημερομηνία περαίωσης του έργου η 08.09.2010.

Με την υπ' αριθμ. 94/28-7-2010 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση μέχρι 08.01.2011 με τις εξής αιτιολογίες:

Δεν μπορούσαν να εκτελεσθούν οι εργασίες μέχρι τέλος Ιουνίου 2010, απρόσκοπτα, λόγω λειτουργίας του σχολείου και μη όχλησης των μαθητών κατά τις ώρες διδασκαλίας και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών «χειμώνας».

Την 06.10.2010 υπογράφηκε η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση με την οποία ρυθμίζονται τα παρακάτω:

Μέρος της χρηματοδότησης (100.000 €) θα γίνει από ΣΑΤΑ και το υπόλοιπο θα καλυφθεί από το ΠΔΕ (ΟΣΚ Προγραμματική Σύμβαση).

Το ποσό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης μαζί με τα απρόβλεπτα είναι 96.483,79 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. και 118.675,06 ευρώ με Φ.Π.Α. Στην 1η Σ.Σ. εμπεριέχονται ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ που έχουν σύμφωνη γνωμοδότηση με ημερομηνία 14-07-2010 από το περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Εργων και έχουν εγκριθεί με την 121/05.10.2010 απόφαση του Δ.Σ.

Με την υπ' αριθμ. Β4/17.12.2010 απόφαση του Δ.Σ. παρατάθηκε η συμβατική ημερομηνία του έργου μέχρι 07.05.2011 λόγω έγκρισης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της αύξησης του Οικονομικού αντικειμένου ως και της εκτέλεσης των εργασιών σε λειτουργούντα σχολεία.

Σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες οι οποίες σύμφωνα με την υποβολή του 2ου ΑΠΕ για έγκριση, για εργασίες της 1ης έως και 8ης Α.Ε. ανέρχονται στο ποσό των 405.375,06

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως:

Εγκρίνει την σύναψη της προγραμματικής σύμβασης με την Ο.Σ.Κ.Α.Ε και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1) Την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Ο.Σ.Κ.Α.Ε. για το έργο «Επεμβάσεις στα σχολικά κτίρια του πρώην Δήμου Φιλοθέης»
2) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **48/11**

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ