ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 23-2-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό σήμερα **23-2-2011** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της οδού (Μαραθωνοδρόμου 95), ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **2962** πρόσκληση της Προέδρου του που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτί, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (**27**) μέλη παραβρέθηκαν στην αρχή της συνεδρίασης είκοσι πέντε (**25**) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	ΠΑΣΣΑΣ – ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
ΔΑΝΙΗΛ – ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ	
ΠΕΤΡΙΤΣΗ – ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ	
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
ΑΝΤΥΠΑ – ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ	
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ	
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ	
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
ΚΟΜΝΗΝΟΥ – ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ	
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	
ΠΛΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
ΚΑΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ	
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΑΓΑΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ
ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ – ΛΥΚΟΥΔΗ ΜΑΙΡΗ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος. Επίσης παρίστανται οι Διευθυντές του Πρασίνου και Καθαριότητας, κα Χρυσοντίνα Παπαδάμ και της Τεχνικής Υπηρεσίας κος Βασίλειος Κόγος καθως και η δημοτική υπάλληλος Καραγκούνη Σπυριδούλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Αρ. απόφασης **50/2011**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με την δημιουργία δικτύων οδών ήπιας κυκλοφορίας»

Στις 23/2/2010 υπεγράφη η υπ' αρ. πρωτ. 1108/2010 εργολαβική σύμβαση για το παραπάνω έργο μεταξύ της αναδόχου Κ/ξίας και του Δήμου Νέου Ψυχικού.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γινόταν από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

Ως συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε η 21/8/2010.

Με την υπ. αρ. 171/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέου Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 21/10/2010.

Στην συνέχεια, με την υπ. αρ. 222/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέου Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 20/01/2011.

Στις 16/11/2010 η ανάδοχος Κοινοπραξία κατέθεσε την με αρ. πρωτ. 7824/2010 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, λόγω μη πληρωμής, έως τότε, από το Πρόγαρμμα «ΘΗΣΕΑΣ» του 2^{ου} και του 3^{ου} λογαριασμού, η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ' αρ. 8026/25-11-2010 απόφαση της Διευθύντριας Τ.Υ. Δήμου Νέου Ψυχικού κας Συρμποπούλου Τζούλιας.

Μετά την από 17/1/2011 αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας για παράταση του παραπάνω έργου, προτείνεται να δοθεί παράτασή του έως την 30-9-2011.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης του έργου: «Αναβάθμιση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με τη δημιουργία δικτύων οδών ήπιας κυκλοφορίας» έως την 30-9-2011.

Από την ψηφοφορία απείχαν οι κ.κ. Καμάρας Αριστείδης, Σταυρίδης Στυλιανός και Μπατζάκη Μαρία.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **50/2011**

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβούλιου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ